



**Bauphase 2 (0+280 bis 0+405)**

- Herstellung Regenwasserkanal Haltung R 12824 bis R 12826
- Herstellung Verkehrsanlage von Stat. 0+280 bis 0+405
- Verkehrsregelung über Vollsperrung des Streckenabschnittes (siehe Regelplan U 19.2, Blatt 2)
- Umfahrung über Marienstraße und Hafenstraße (siehe Umleitungsplan U 19.3, Blatt 1)
- Aufhebung der Tonnenbegrenzung Hafenstraße zur Sicherung der Baufelderschließung und Zufahrt B-Plan Nr. 55
- Hauptzufahrt B-Plan Nr. 55 über Hafenstraße und Planstraße B
- Bauzeit ca. 3 Monate

**LEGENDE**

- Baufeld
- öffentlicher Verkehr fertiggestellte Abschnitte
- Z 250 Verkehrszeichen bauzeitlich
- Baustellenzufahrt

<p>IPO Verkehrsanlagen GmbH INGENIEURPLANUNG&amp;ORGANISATION Storchwiese 7•17489 Greifswald i. A. IPO Unternehmensgruppe GmbH</p>	bearbeitet	Datum	Zeichen
	gezeichnet	Feb. 2024	Bl
	geprüft	Feb. 2024	Bl
Projekt-Nr.: 220073			

**Greifswald**  
 Universitäts- und Hansestadt Greifswald  
 Tiefbau- und Grünflächenamt  
 Markt, 17489 Greifswald

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

## AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Straßenbauverwaltung <b>Universitäts- und Hansestadt Greifswald</b> Tiefbau- und Grünflächenamt Straße "An den Wurthen" in Greifswald Mühlenvorstadt PROJIS-Nr.:	Unterlage / Blatt-Nr.: 19.1 / 2 <b>Bauphasenplan</b> <b>Bauphase 2</b> Maßstab: 1 : 500
--	--

**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**  
 Umgestaltung  
 Straße "An den Wurthen"

aufgestellt:  
 Universitäts- und Hansestadt Greifswald  
 Greifswald, den .....