



Bauphase 3 (0+004 bis 0+280)

- Herstellung Regenwasserkanal Haltung R 120819 bis R 120823
- Herstellung Verkehrsanlage von Stat. 0+140 bis 0+280
- Verkehrsregelung über Vollsperrung des Streckenabschnittes (siehe Regelplan U 19.2)
- Umfahrung über Marienstraße und Hafenstraße (siehe Umleitungsplan U 19.3, Blatt 1)
- Aufhebung der Tonnenbegrenzung Hafenstraße zur Sicherung der Baufelderschließung und Zufahrt B-Plan Nr. 55
- Hauptzufahrt B-Plan Nr. 55 über Hafenstraße und Planstraße A + B
- Bauzeit ca. 7 Monate

Korridor Erschließung Privatgrundstücke und Feuerwehrzufahrt
Bauphase 3, Bauabschnitt 2
Fahrbahn und Gehweg

Korridor Erschließung Privatgrundstücke und Feuerwehrzufahrt
Bauphase 3, Bauabschnitt 1
Herstellung RW- und SW-Kanal + Fahrbahnneubau

Umleitung
Z 457.1

LEGENDE

- Baufeld** → **Baustellenzufahrt**
- öffentlicher Verkehr fertiggestellte Abschnitte**
- Z 250 Verkehrszeichen bauzeitlich**

 IPO Verkehrsanlagen GmbH INGENIEURPLANUNG&ORGANISATION Storchenwiese 7•17489 Greifswald i. A. IPO Unternehmensgruppe GmbH	bearbeitet	Datum	Zeichen
	gezeichnet	Feb. 2024	Bl
	geprüft	Feb. 2024	Bl
Projekt-Nr.: 220073			

Greifswald
 Universitäts- und Hansestadt Greifswald
 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Markt, 17489 Greifswald

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Straßenbauverwaltung Universitäts- und Hansestadt Greifswald Tiefbau- und Grünflächenamt Straße "An den Wurthen" in Greifswald Mühlenvorstadt PROJIS-Nr.:	Unterlage / Blatt-Nr.: 19.1/3 Bauphasenplan Bauphase 3 Maßstab: 1 : 500
--	--

Universitäts- und Hansestadt Greifswald
Umgestaltung
Straße "An den Wurthen"

aufgestellt:
 Universitäts- und Hansestadt Greifswald
 Greifswald, den