



Deckenerneuerung Wolgaster Straße
Herstellung Lichtsignalanlage
Herstellung Querungshilfen
Verkehrsführung halbseitig mit Verkehrsregelung über
bauzeitliche LSA gem. Regelplan B I/6
Unterlage 19.2, Blatt 3

Bauphase 4 (Wolgaster Straße)

- Deckenerneuerung Wolgaster Straße (Sperrung halbseitig Bauweise)
- Verkehrsregelung über halbseitig Verkehrsführung mit bauzeitlicher LSA (siehe Regelplan B I/6, Unterlage 19.2, Blatt 3)
- Herstellung Lichtsignalanlage KP Wolgaster Straße/"An den Wurthen"
- Hauptzufahrt B-Plan Nr. 55 über Hafenstraße und Planstraße A + B
- Bauzeit ca. 1 Monat

Bauphase 5 (0+004.75 bis 0+480)

- Restarbeiten Ausstattung
- Herstellung Asphaltbinde- und Deckschicht (Vollsperrung auf ganzer Streckenlänge)
- Herstellung Beleuchtungsanlage
- Verkehrsregelung über eingeschränkte Verkehrsraumbreiten (siehe Regelplan U 19.2, Blatt 1)
- Hauptzufahrt B-Plan Nr. 55 über Straße "An den Wurthen"
- Bauzeit ca. 2 Monate

LEGENDE

- Baufeld**
- öffentlicher Verkehr fertiggestellte Abschnitte**
- Verkehrszeichen bauzeitlich**

➔ Baustellenzufahrt

	bearbeitet gezeichnet geprüft	Datum Feb. 2024 Feb. 2024 Feb. 2024	Zeichen BI BI BI
	IPO Verkehrsanlagen GmbH INGENIEURPLANUNG&ORGANISATION Storchwiese 7•17489 Greifswald i. A. IPO Unternehmensgruppe GmbH		
	Projekt-Nr.: 220073		

Greifswald
 Universitäts- und Hansestadt Greifswald
 Tiefbau- und Grünflächenamt
 Markt, 17489 Greifswald

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Straßenbauverwaltung Universitäts- und Hansestadt Greifswald Tiefbau- und Grünflächenamt Straße "An den Wurthen" in Greifswald Mühlenvorstadt PROJIS-Nr.:	Unterlage / Blatt-Nr.: 19.1/4 Bauphasenplan Bauphase 4 Maßstab: 1 : 500
--	--

Universitäts- und Hansestadt Greifswald
Umgestaltung
Straße "An den Wurthen"

aufgestellt:
 Universitäts- und Hansestadt Greifswald
 Greifswald, den